

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	24 jun '19							01 jul '19							08 jul '19							15 jul '19							22 jul '19							29 jul '19							05 ago '19							12 ago '19						
				L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
1	<b>CUBIERTA SALA GOYA</b>	38 días	lun 24/06/19	[Barra azul]							[Barra azul]							[Barra azul]							[Barra azul]							[Barra azul]							[Barra azul]							[Barra azul]													
2	DESMONTADO DE ALBARDILLAS DE CHAPA SOBRE PETOS	2 días	lun 24/06/19	[Barra azul]																																																							
3	DESMONTADO DE DE BARANDILLA SOBRE PETO	1 día	lun 24/06/19	[Barra azul]																																																							
4	DESMONTADO DE BANCOS Y ACOPIO PARA SU RECOLOCACIÓN	1 día	lun 24/06/19	[Barra azul]																																																							
5	DESMONTADO DE CHAPA DE PROTECCIÓN REMATE LUCERNARIO	2 días	lun 24/06/19	[Barra azul]																																																							
6	DESMONTADO DE VIDRIOS DE LUCERNARIO	3 días	mar 25/06/19	[Barra azul]																																																							
7	RETIRADA DE TAPA CANALETA DE CANALIZACION	1 día	mar 25/06/19	[Barra azul]																																																							
8	DEMOLICIÓN PETO DE CUBIERTA 1/2 PIE CARA VISTA	4 días	mar 25/06/19	[Barra azul]																																																							
9	DEMOLICIÓN MURO DE 1 PIE EN LUCERNARIOS	3 días	mié 26/06/19	[Barra azul]																																																							
10	PICADO DE SOLADO DE BALDOSA TERRAZO	2 días	lun 01/07/19								[Barra azul]																																																
11	RETIRADA DE PAVIMENTO SOBREELEVADO TERRAZO 50 X 50 CM	2 días	lun 01/07/19								[Barra azul]																																																
12	DESMONTADO DE CHAPAS DE ZOCCALO EN ENCUENTRO CON PARAMENTOS	2 días	lun 01/07/19								[Barra azul]																																																
13	FORJADO DE CHAPA COLABORANTE	4 días	mar 02/07/19								[Barra azul]																																																
14	CONECTOR DE DISPARO HILTI X-HVB 140 PARA FORJADOS MIXTO	2 días	mar 02/07/19								[Barra azul]																																																
15	RETIRADA DE PLOTS BAJO PAVIMENTO ELEVADO	1 día	mié 03/07/19								[Barra azul]																																																
16	DESMONTADO DE AISLAMIENTO DE 6 CM ESPESOR EPS	1 día	mié 03/07/19								[Barra azul]																																																
17	RETIRADA DE IMPERMEABILIZACIÓN ACTUAL	2 días	jue 04/07/19								[Barra azul]																																																
18	DESMONTADO DE SUMIDEROS	1 día	jue 04/07/19								[Barra azul]																																																
19	PERFORACION FORJADO DIAMETRO 125 MM	2 días	jue 04/07/19								[Barra azul]																																																
20	DESMONTAJE Y MONTA DE FALSO TECHO PARA CONEXIÓN DE INSTALACIONES	2 días	jue 04/07/19								[Barra azul]																																																
21	NUEVA PENDIENTE CON MORTERO DE CEMENTO	2 días	lun 08/07/19								[Barra azul]																																																
22	CAZOLETAS DE IMPERMEABILIZACIÓN	2 días	lun 08/07/19								[Barra azul]																																																
23	FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.	2 días	lun 08/07/19								[Barra azul]																																																
24	PREPARACION SOPORTE PARA EPDM AUTOADHERIDO	2 días	lun 08/07/19								[Barra azul]																																																
25	IMPERMEABILIZACIÓN LÁMINA CAUCHO EPDM de 1.14	4 días	mar 09/07/19								[Barra azul]																																																
26	JUNTA DE DILATACION EN IMPERMEABILIZACION SOBRE JUNTA ESTRUCTURA	4 días	mar 09/07/19								[Barra azul]																																																
27	IMPERMEABILIZACIÓN EPDM AUTOADHERIDA	4 días	mar 09/07/19								[Barra azul]																																																
28	IMPERMEABILIZACIÓN ENCUENTRO PARAMENTOS VERTICALES/ PP.PA.	3 días	mié 10/07/19								[Barra azul]																																																
29	ENCUENTRO IMPERMEABILIZACIÓN PUNTOS SINGULARES	3 días	mié 10/07/19								[Barra azul]																																																
30	GEOTEXTIL DE 2000 GR/M2 DE POLIESTER	3 días	lun 22/07/19															[Barra azul]																																									
31	AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO 8CM	3 días	mié 24/07/19															[Barra azul]																																									
32	GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO DE 180 G/ M2	3 días	mié 24/07/19															[Barra azul]																																									
33	PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD	2 días	jue 25/07/19															[Barra azul]																																									
34	CAPA MORTERO PROTECCIÓN	3 días	lun 29/07/19															[Barra azul]																																									
35	PAVIMENTO BALDOSA CEM.IMIT.PIEDRA 40x40 cm	8 días	jue 01/08/19															[Barra azul]																																									
36	BABERO PERIMETRAL CHAPA LACADA / GALVANIZADA	3 días	lun 05/08/19															[Barra azul]																																									
37	CANALÓN ACERO GALVANIZADO CUADRADO DESARROLLO 333 mm	3 días	lun 05/08/19															[Barra azul]																																									
38	BAJANTE ACERO GALVANIZADO D80 mm	3 días	lun 05/08/19															[Barra azul]																																									
39	COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm	2 días	vie 09/08/19															[Barra azul]																																									
40	PREPARACION LIMPIEZA Y PINTADO BASE COLUMNAS	2 días	lun 12/08/19															[Barra azul]																																									
41	LIMPIEZA, IMPRIMACIÓN Y ESMALTE SOBRE REMATES CUBIERTA	3 días	lun 12/08/19															[Barra azul]																																									
42	REPARACION Y LIMPIEZA DE LADRILLO	3 días	lun 12/08/19															[Barra azul]																																									
43	MONTAJE DE CHAPAS ENCUENTRO PABELLONES Y MARQUESINA	2 días	mar 13/08/19															[Barra azul]																																									
44	RODAPIE METALICO DE PROTECCIÓN ENCUENTROS VERTICALES	2 días	mar 13/08/19															[Barra azul]																																									
45	SUMIDEROS PVC 25 X 25 CM SALIDA 90	2 días	mar 13/08/19															[Barra azul]																																									
46	SELLADO JUNTA RETRACCIÓN PAVIMENTO MASILLA POLIURETANO MASTERSEA	2 días	mar 13/08/19															[Barra azul]																																									
47	LIJADO Y ESMALTADO DE ELEMENTOS METÁLICOS	2 días	mar 13/08/19															[Barra azul]																																									
48	CARGA ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR A MANO	33 días	lun 24/06/19	[Barra azul]							[Barra azul]							[Barra azul]							[Barra azul]							[Barra azul]							[Barra azul]																				
49	TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO	33 días	lun 24/06/19	[Barra azul]							[Barra azul]							[Barra azul]							[Barra azul]							[Barra azul]							[Barra azul]																				
50	SEGURIDAD Y SALUD	33 días	lun 24/06/19	[Barra azul]							[Barra azul]							[Barra azul]							[Barra azul]							[Barra azul]							[Barra azul]																				

Proyecto: PLANNING CUBIERTA SAL  
 Fecha: lun 25/03/19

Tarea Progreso Resumen Tareas externas Fecha límite   
 División Hito Resumen del proyecto Hito externo