

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	jul '19	15 jul '19	22 jul '19	29 jul '19	05 ago '19	12 ago '19	19 ago '19	26 ago '19
					M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S D	
1	SALA FOOD COURT	39 días	mar 09/07/19	vie 30/08/19								
2	DESMONTADO DE ALBARDILLAS DE CHAPA SOBRE PETOS	2 días	mar 09/07/19	mié 10/07/19								
3	DESMONTADO DE DE BARANDILLA SOBRE PETO	1 día	mar 09/07/19	mar 09/07/19								
4	DESMONTADO DE BANCOS Y ACOPIO PARA SU RECOLOCACIÓN	1 día	mar 09/07/19	mar 09/07/19								
5	DESMONTADO DE CHAPA DE PROTECCIÓN REMATE LUCERNARIO	2 días	mar 09/07/19	mié 10/07/19								
6	DESMONTADO DE VIDRIOS DE LUCERNARIO	3 días	mié 10/07/19	vie 12/07/19								
7	RETIRADA DE TAPA CANALETA DE CANALIZACION	1 día	mié 10/07/19	mié 10/07/19								
8	DEMOLICIÓN PETO DE CUBIERTA 1/2 PIE CARA VISTA	4 días	mié 10/07/19	lun 15/07/19								
9	DEMOLICIÓN MURO DE 1 PIE EN LUCERNARIOS	3 días	jue 11/07/19	lun 15/07/19								
10	PICADO DE SOLADO DE BALDOSA TERRAZO	2 días	mar 16/07/19	mié 17/07/19								
11	RETIRADA DE PAVIMENTO SOBREELEVADO TERRAZO 50 X 50 CM	2 días	mar 16/07/19	mié 17/07/19								
12	DESMONTADO DE CHAPAS DE ZOCALO EN ENCUENTRO CON PARAMENTOS	2 días	mar 16/07/19	mié 17/07/19								
13	FORJADO DE CHAPA COLABORANTE	4 días	mié 17/07/19	lun 22/07/19								
14	CONECTOR DE DISPARO HILTI X-HVB 140 PARA FORJADOS MIXTO	2 días	mié 17/07/19	jue 18/07/19								
15	RETIRADA DE PLOTS BAJO PAVIMENTO ELEVADO	1 día	jue 18/07/19	jue 18/07/19								
16	DESMONTADO DE AISLAMIENTO DE 6 CM ESPESOR EPS	1 día	jue 18/07/19	jue 18/07/19								
17	RETIRADA DE IMPERMEABILIZACIÓN ACTUAL	2 días	vie 19/07/19	lun 22/07/19								
18	DESMONTADO DE SUMIDEROS	1 día	vie 19/07/19	vie 19/07/19								
19	PERFORACION FORJADO DIAMETRO 125 MM	2 días	vie 19/07/19	lun 22/07/19								
20	DESMONTAJE Y MONTA DE FALSO TECHO PARA CONEXIÓN DE INSTALACIONES	2 días	vie 19/07/19	lun 22/07/19								
21	NUEVA PENDIENTE CON MORTERO DE CEMENTO	2 días	mar 23/07/19	mié 24/07/19								
22	CAZOLETAS DE IMPERMEABILIZACIÓN	2 días	jue 25/07/19	vie 26/07/19								
23	FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.	2 días	jue 25/07/19	vie 26/07/19								
24	PREPARACION SOPORTE PARA EPDM AUTOADHERIDO	2 días	mar 23/07/19	mié 24/07/19								
25	IMPERMEABILIZACIÓN LÁMINA CAUCHO EPDM de 1.14	4 días	lun 29/07/19	jue 01/08/19								
26	JUNTA DE DILATACION EN IMPERMEABILIZACION SOBRE JUNTA ESTRUCTURA	4 días	lun 29/07/19	jue 01/08/19								
27	IMPERMEABILIZACIÓN EPDM AUTOADHERIDA	4 días	lun 29/07/19	jue 01/08/19								
28	IMPERMEABILIZACIÓN ENCUENTRO PARAMENTOS VERTICALES/ PP.PA.	3 días	mié 31/07/19	vie 02/08/19								
29	ENCUENTRO IMPERMEABILIZACIÓN PUNTOS SINGULARES	3 días	mié 31/07/19	vie 02/08/19								
30	GEOTEXTIL DE 2000 GR/M2 DE POLIESTER	3 días	lun 05/08/19	mié 07/08/19								
31	AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO 8CM	3 días	jue 08/08/19	lun 12/08/19								
32	GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO DE 180 G/ M2	3 días	jue 08/08/19	lun 12/08/19								
33	PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD	2 días	vie 09/08/19	lun 12/08/19								
34	CAPA MORTERO PROTECCIÓN	3,5 días	lun 12/08/19	jue 15/08/19								
35	PAVIMENTO BALDOSA CEM.IMIT.PIEDRA 40x40 cm	8 días	vie 16/08/19	mar 27/08/19								
36	BABERO PERIMETRAL CHAPA LACADA / GALVANIZADA	3 días	mar 20/08/19	jue 22/08/19								
37	CANALÓN ACERO GALVANIZADO CUADRADO DESARROLLO 333 mm	3 días	mar 20/08/19	jue 22/08/19								
38	BAJANTE ACERO GALVANIZADO D80 mm	3 días	mar 20/08/19	jue 22/08/19								
39	COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm	2 días	vie 23/08/19	lun 26/08/19								
40	PREPARACION LIMPIEZA Y PINTADO BASE COLUMNAS	2 días	lun 26/08/19	mar 27/08/19								
41	LIMPIEZA, IMPRIMACIÓN Y ESMALTE SOBRE REMATES CUBIERTA	3 días	lun 26/08/19	mié 28/08/19								
42	REPARACION Y LIMPIEZA DE LADRILLO	3 días	lun 26/08/19	mié 28/08/19								
43	MONTAJE DE CHAPAS ENCUENTRO PABELLONES Y MARQUESINA	2 días	mar 27/08/19	mié 28/08/19								
44	RODAPIE METALICO DE PROTECCIÓN ENCUENTROS VERTICALES	2 días	mar 27/08/19	mié 28/08/19								
45	SUMIDEROS PVC 25 X 25 CM SALIDA 90	2 días	mar 27/08/19	mié 28/08/19								
46	SELLADO JUNTA RETRACCIÓN PAVIMENTO MASILLA POLIURETANO MASTERSEA	2 días	mar 27/08/19	mié 28/08/19								
47	LIJADO Y ESMALTADO DE ELEMENTOS METÁLICOS	2 días	mar 27/08/19	mié 28/08/19								
48	CARGA ESCOMBROS SOBRE CONTENEDOR A MANO	39 días	mar 09/07/19	vie 30/08/19								
49	TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO	39 días	mar 09/07/19	vie 30/08/19								
50	SEGURIDAD Y SALUD	39 días	mar 09/07/19	vie 30/08/19								

Proyecto: PLANNING CUBIERTA FOO
 Fecha: lun 25/03/19

Tarea Progreso Resumen Tareas externas Fecha límite
 División Hito Resumen del proyecto Hito externo